

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos

 SINAPI - 06/2025 - Maranhão

 SBC - 07/2025 - SLS - São Luís -

 MA

 SICRO3 - 04/2025 - Maranhão

 ORSE - 05/2025 - Sergipe

 SUDECAP - 04/2025 - Minas

 Gerais

 EMBASA - 01/2025 - Bahia

B.D.I.

 24,2%

Encargos Sociais

 Não Desonerado: embutido

 nos preços unitário dos

 insumos de mão de obra, de

 acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	107.099,47	42.839,79	21.419,89	21.419,89	16.064,92	5.354,97
		100%	40%	20%	20%	15%	5%
2	TERRAPLANAGEM	538.875,25	215.550,10	215.550,10	107.775,05	-	-
		100%	40%	40%	20%	0%	0%
3	PAVIMENTAÇÃO EM TSD	998.402,42	49.920,12	199.680,48	449.281,09	299.520,73	-
		100%	5%	20%	45%	30%	-
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	722.546,94	36.127,35	144.509,39	325.146,12	216.764,08	-
		100%	5%	20%	45%	30%	-
5	SINALIZAÇÃO	101.534,69	-	-	-	-	101.534,69
		100%					100%
Porcentagem			13,95%	23,54%	36,61%	21,57%	4,33%
Custo			344.437,36	581.159,87	903.622,16	532.349,73	106.889,67
Porcentagem Acumulado			13,95%	37,50%	74,10%	95,67%	100,00%
Custo Acumulado		2.468.458,78	344.437,36	925.597,22	1.829.219,38	2.361.569,11	2.468.458,78