

CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)
MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 031/2025

CONTRATO: 25/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 22.877,52		R\$ 14.006,72		R\$ -		R\$ 14.006,72		R\$ 8.870,80
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA/DESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	10,00	R\$ 513,59	R\$ 5.135,92	10,00	R\$ 5.135,92		R\$ -	10,00	R\$ 5.135,92	-	R\$ -
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 8.870,80	R\$ 17.741,61	1,00	R\$ 8.870,80		R\$ -	1,00	R\$ 8.870,80	1,00	R\$ 8.870,80
2	TERRAPLENAGEM				R\$ 12.332,42		R\$ 4.316,35		R\$ 2.441,82		R\$ 6.758,17		R\$ 5.574,26
2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	166416,00	R\$ 0,07	R\$ 12.332,42	58.245,60	R\$ 4.316,35	32.950,37	R\$ 2.441,82	91.195,97	R\$ 6.758,17	75.220,03	R\$ 5.574,26
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01				R\$ 209.225,59		R\$ 73.228,96		R\$ 41.426,67		R\$ 114.655,62		R\$ 94.569,97
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400,00	R\$ 0,62	R\$ 247,02	140,00	R\$ 86,46	79,20	R\$ 48,91	219,20	R\$ 135,37	180,80	R\$ 111,65
3.2	Expurgo de jazida	m³	480,00	R\$ 3,47	R\$ 1.665,90	168,00	R\$ 583,07	95,04	R\$ 329,85	263,04	R\$ 912,91	216,96	R\$ 752,99
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11643,80	R\$ 4,59	R\$ 53.498,28	4.075,33	R\$ 18.724,40	2.305,47	R\$ 10.592,66	6.380,80	R\$ 29.317,06	5.263,00	R\$ 24.181,22
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71939,38	R\$ 1,28	R\$ 92.406,42	25.178,78	R\$ 32.342,25	14.244,00	R\$ 18.296,47	39.422,78	R\$ 50.638,72	32.516,60	R\$ 41.767,70
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	11643,80	R\$ 5,27	R\$ 61.407,97	4.075,33	R\$ 21.492,79	2.305,47	R\$ 12.158,78	6.380,80	R\$ 33.651,57	5.263,00	R\$ 27.756,40
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 2				R\$ 403.808,51		R\$ 141.332,98		R\$ 79.954,08		R\$ 221.287,06		R\$ 182.521,45
4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17479,00	R\$ 5,92	R\$ 103.408,02	6.117,65	R\$ 36.192,81	3.460,84	R\$ 20.474,79	9.578,49	R\$ 56.667,59	7.900,51	R\$ 46.740,42
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162100,23	R\$ 1,28	R\$ 208.218,39	56.735,08	R\$ 72.876,44	32.095,85	R\$ 41.227,24	88.830,93	R\$ 114.103,68	73.269,30	R\$ 94.114,71
4.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	17479,00	R\$ 5,27	R\$ 92.182,10	6.117,65	R\$ 32.263,73	3.460,84	R\$ 18.252,06	9.578,49	R\$ 50.515,79	7.900,51	R\$ 41.666,31
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 13.783,75		R\$ 4.594,58		R\$ -		R\$ 4.594,58		R\$ 9.189,17
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	R\$ 4.594,58	R\$ 13.783,75	1,00	R\$ 4.594,58		R\$ -	1,00	R\$ 4.594,58	2,00	R\$ 9.189,17
	TOTAL GERAL				R\$ 662.027,80		R\$ 237.479,59		R\$ 123.822,57		R\$ 361.302,16	45,42%	R\$ 300.725,64

PLANILHA RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES

1ª MEDIÇÃO	R\$ 237.479,59
2ª MEDIÇÃO	R\$ 123.822,57
VALOR CONTRATADO	R\$ 662.027,80
SALDO CONTRATUAL	R\$ 300.725,64

CONTRATANTE:	ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:	FISCALIZAÇÃO:	CONTRATADA:
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	REPRESENTANTE DA CONTRATADA