

Proponente: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
 Obra/Projeto: MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS
 Local / Implantação: ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.773,45	3.773,45	-	-	-	-	-
		100%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	PAVIMENTAÇÃO	1.465.363,09	-	-	366.340,77	366.340,77	366.340,77	366.340,77
		50%			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
3	DRENAGEM	306.192,68	153.096,34	153.096,34	-	-	-	-
		100%	50,0%	50,0%				
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL	4.853,84	-	-	-	-	-	4.853,84
		0%						100,0%
5	DRENAGEM PROFUNDA	275.860,54	275.860,54	-	-	-	-	-
		100%	100,0%					
Porcentagem			21,05%	7,45%	17,82%	17,82%	17,82%	18,05%
Custo			432.730,33	153.096,34	366.340,77	366.340,77	366.340,77	371.194,61
Porcentagem Acumulado		100%	21,05%	28,49%	46,31%	64,13%	81,95%	100,00%
Custo Acumulado		2.056.043,60	432.730,33	585.826,67	952.167,44	1.318.508,22	1.684.848,99	2.056.043,60