



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Maranhão
SBC - 11/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SUDECAP - 07/2025 - Minas
Gerais
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	107.175,63	42.870,25	21.435,13	21.435,13	16.076,34	5.358,78
		100%	40%	20%	20%	15%	5%
2	TERRAPLANAGEM	341.302,93	136.521,17	136.521,17	68.260,59	-	-
		100%	40%	40%	20%	0%	0%
3	PAVIMENTAÇÃO EM TSD	649.101,00	32.455,05	129.820,20	292.095,45	194.730,30	-
		100%	5%	20%	45%	30%	-
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	499.935,03	24.996,75	99.987,01	224.970,76	149.980,51	-
		100%	5%	20%	45%	30%	-
5	SINALIZAÇÃO	91.994,18	-	-	-	-	91.994,18
		100%					100%
Porcentagem			14,02%	22,95%	35,91%	21,35%	5,76%
Custo			236.843,23	387.763,51	606.761,93	360.787,16	97.352,96
Porcentagem Acumulado			14,02%	36,97%	72,88%	94,24%	100,00%
Custo Acumulado		1.689.508,78	236.843,23	624.606,74	1.231.368,66	1.592.155,82	1.689.508,78