

CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DO PARAÍSO/MA.
MUNICIPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: NUNES E GAMA LTDA

CNPJ: 10.793.939/0001-04

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 105/2025
CONTRATO: 285/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2025
PERÍODO: 05/12/2025 À 10/12/2025
CONTRATO FINISA Nº 0644558-70

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.538,07		R\$ 3.538,07		R\$ -		R\$ 3.538,07		R\$ -
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	6,46	R\$ 547,69	R\$ 3.538,07	6,46	R\$ 3.538,07		R\$ -	6,46	R\$ 3.538,07	-	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.374.941,42		R\$ 185.171,61		R\$ 217.284,86		R\$ 402.456,50		R\$ 972.484,92
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 3.754,87		R\$ 505,68		R\$ 593,39		R\$ 1.099,07		R\$ 2.655,80
2.1.1	SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	7663,00	R\$ 0,49	R\$ 3.754,87	1.032,00	R\$ 505,68	1.211,00	R\$ 593,39	2.243,00	R\$ 1.099,07	5.420,00	R\$ 2.655,80
2.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 201.659,49		R\$ 27.162,09		R\$ 31.868,65		R\$ 59.030,77		R\$ 142.628,72
2.2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	3065,20	R\$ 5,98	R\$ 18.329,89	412,80	R\$ 2.468,54	484,40	R\$ 2.896,71	897,20	R\$ 5.365,25	2.168,00	R\$ 12.964,64
2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3X KM	39847,60	R\$ 2,94	R\$ 117.151,94	5.366,40	R\$ 15.777,21	6.297,20	R\$ 18.513,76	11.663,60	R\$ 34.290,98	28.184,00	R\$ 82.860,96
2.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	3065,20	R\$ 1,67	R\$ 5.118,88	412,80	R\$ 689,37	484,40	R\$ 808,94	897,20	R\$ 1.498,32	2.168,00	R\$ 3.620,56
2.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	7663,00	R\$ 2,62	R\$ 20.077,06	1.032,00	R\$ 2.703,84	1.211,00	R\$ 3.172,82	2.243,00	R\$ 5.876,66	5.420,00	R\$ 14.200,40
2.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	m²	3065,20	R\$ 13,37	R\$ 40.981,72	413,10	R\$ 5.523,13	484,40	R\$ 6.476,42	897,50	R\$ 11.999,56	2.167,70	R\$ 28.982,16
2.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES				R\$ 1.169.527,06		R\$ 157.503,84		R\$ 184.822,82		R\$ 342.326,66		R\$ 827.200,40
2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m²	7663,00	R\$ 145,78	R\$ 1.117.112,14	1.032,00	R\$ 150.444,96	1.211,00	R\$ 176.539,58	2.243,00	R\$ 326.984,54	5.420,00	R\$ 790.127,60
2.3.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXK M	45978,00	R\$ 1,14	R\$ 52.414,92	6.192,00	R\$ 7.058,88	7.266,00	R\$ 8.283,24	13.458,00	R\$ 15.342,12	32.520,00	R\$ 37.072,80
3	DRENAGEM				R\$ 292.273,27		R\$ 46.375,46		R\$ 54.419,25		R\$ 100.794,71		R\$ 191.478,52
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	260,16	R\$ 114,37	R\$ 29.754,49	41,28	R\$ 4.721,19	48,44	R\$ 5.540,08	89,72	R\$ 10.261,27	170,44	R\$ 19.493,22
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	2601,60	R\$ 8,44	R\$ 21.957,50	412,80	R\$ 3.484,03	484,40	R\$ 4.088,33	897,20	R\$ 7.572,36	1.704,40	R\$ 14.385,13
3.3	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2168,00	R\$ 2,89	R\$ 6.265,52	344,00	R\$ 994,16	403,67	R\$ 1.166,59	747,67	R\$ 2.160,75	1.420,33	R\$ 4.104,76
3.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024	M	2168,00	R\$ 63,05	R\$ 136.692,40	344,00	R\$ 21.689,20	403,67	R\$ 25.451,18	747,67	R\$ 47.140,38	1.420,33	R\$ 89.552,01
3.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	2168,00	R\$ 45,02	R\$ 97.603,36	344,00	R\$ 15.486,88	403,67	R\$ 18.173,07	747,67	R\$ 33.659,95	1.420,33	R\$ 63.943,40
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL				R\$ 4.565,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.565,52
4.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	8,00	R\$ 570,69	R\$ 4.565,52	-	R\$ -		R\$ -		R\$ -	8,00	R\$ 4.565,52
5	DRENAGEM PROFUNDA				R\$ 260.006,92		R\$ -		R\$ 35.068,52		R\$ 35.068,52		R\$ 224.938,40
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m³	476,40	R\$ 14,22	R\$ 6.774,40	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	476,40	R\$ 6.774,40
5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	238,20	R\$ 8,44	R\$ 2.010,40	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	238,20	R\$ 2.010,40
5.3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	67,00	R\$ 1.011,01	R\$ 67.737,67	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	67,00	R\$ 67.737,67
5.4	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	2,00	R\$ 7.005,01	R\$ 14.010,02	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 14.010,02
5.5	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comercial	un	1,00	R\$ 7.005,01	R\$ 7.005,01	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 7.005,01
5.6	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	81,00	R\$ 1.354,71	R\$ 109.731,51	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	81,00	R\$ 109.731,51

CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DO PARAÍSO/MA.
MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: NUNES E GAMA LTDA

CNPJ: 10.793.939/0001-04

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 105/2025

CONTRATO: 285/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 010/2025

PERÍODO: 05/12/2025 À 10/12/2025

CONTRATO FINISA Nº 0644558-70

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
5.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	360,22	R\$ 19,99	R\$ 7.200,79	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	360,22	R\$ 7.200,79
5.8	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	R\$ 2.417,35	R\$ 4.834,70	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 4.834,70
5.9	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	R\$ 3.356,31	R\$ 3.356,31	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 3.356,31
5.10	Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	R\$ 2.277,59	R\$ 2.277,59	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.277,59
5.11	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	15,00	R\$ 1.951,02	R\$ 29.265,30	-	R\$ -	15,00	R\$ 29.265,30	15,00	R\$ 29.265,30	-	R\$ -
5.12	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	R\$ 2.901,61	R\$ 5.803,22	-	R\$ -	2,00	R\$ 5.803,22	2,00	R\$ 5.803,22	-	R\$ -
TOTAL GERAL					R\$ 1.935.325,20		R\$ 235.085,14		R\$ 306.772,63		R\$ 541.857,80	72,00%	R\$ 1.393.467,36

PLANILHA RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES	
1ª MEDIÇÃO	R\$ 235.085,14
2ª MEDIÇÃO	R\$ 306.772,63
VALOR CONTRATADO	R\$ 1.935.325,20
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.393.467,36

CONTRATANTE:	ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:	FISCALIZAÇÃO:	CONTRATADA:
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	REPRESENTANTE DA CONTRATADA