

CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

OBJETO : Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal (TRECHO 01, 02 E 03 na localidade denominada fim da linha) no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO — MA

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 20.226.913/0001-38

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 77.3/2025

CONTRATO: 160/2025

CONTRATO DE REPASSE: 969262/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13.126,20		R\$ 8.301,60		R\$ -		R\$ 8.301,60		R\$ 4.824,60
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	6,00	R\$ 579,50	R\$ 3.477,00	6,00	R\$ 3.477,00		R\$ -	6,00	R\$ 3.477,00	-	R\$ -
1.2	Mobilização de equipamentos	und	1,00	R\$ 4.824,60	R\$ 4.824,60	1,00	R\$ 4.824,60		R\$ -	1,00	R\$ 4.824,60	-	R\$ -
1.3	Desmobilização de equipamentos	und	1,00	R\$ 4.824,60	R\$ 4.824,60	-	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 4.824,60
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 92.528,28		R\$ 15.421,38		R\$ -		R\$ 15.421,38		R\$ 77.106,90
2.1	Administração Local da Obra	mês	6,00	R\$ 15.421,38	R\$ 92.528,28	1,00	R\$ 15.421,38		R\$ -	1,00	R\$ 15.421,38	5,00	R\$ 77.106,90
	3-TRECHO 01 - COMPRIMENTO 7.971,67 m				R\$ 397.628,19		R\$ 124.260,46		R\$ 273.367,73		R\$ 397.628,19		R\$ -
3.1	TERRAPLANAGEM				R\$ 124.260,46		R\$ 124.260,46		R\$ -		R\$ 124.260,46		R\$ -
3.1.1	Reconformação da plataforma	m²	47830,02	R\$ 0,12	R\$ 5.739,60	47.830,02	R\$ 5.739,60		R\$ -	47.830,02	R\$ 5.739,60	-	R\$ -
3.1.2	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	4783,00	R\$ 0,67	R\$ 3.204,61	4.783,00	R\$ 3.204,61		R\$ -	4.783,00	R\$ 3.204,61	-	R\$ -
3.1.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	4783,00	R\$ 1,65	R\$ 7.891,95	4.783,00	R\$ 7.891,95		R\$ -	4.783,00	R\$ 7.891,95	-	R\$ -
3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	72318,99	R\$ 1,08	R\$ 78.104,51	72.318,99	R\$ 78.104,51		R\$ -	72.318,99	R\$ 78.104,51	-	R\$ -
3.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4783,00	R\$ 6,13	R\$ 29.319,79	4.783,00	R\$ 29.319,79		R\$ -	4.783,00	R\$ 29.319,79	-	R\$ -
3.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 238.611,25		R\$ -		R\$ 238.611,25		R\$ 238.611,25		R\$ -
3.2.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	7652,80	R\$ 1,65	R\$ 12.627,12		R\$ -	7.652,80	R\$ 12.627,12	7.652,80	R\$ 12.627,12	-	R\$ -
3.2.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	7652,80	R\$ 13,20	R\$ 101.016,96		R\$ -	7.652,80	R\$ 101.016,96	7.652,80	R\$ 101.016,96	-	R\$ -
3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	115710,34	R\$ 1,08	R\$ 124.967,17		R\$ -	115.710,34	R\$ 124.967,17	115.710,34	R\$ 124.967,17	-	R\$ -
3.3	DRENAGEM				R\$ 34.756,48		R\$ -		R\$ 34.756,48		R\$ 34.756,48		R\$ -
3.3.1	VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)	M	15943,34	R\$ 2,18	R\$ 34.756,48		R\$ -	15.943,34	R\$ 34.756,48	15.943,34	R\$ 34.756,48	-	R\$ -
	4-TRECHO 02 - COMPRIMENTO - 19.649,48 m				R\$ 1.084.401,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.084.401,73
4.1	TERRAPLANAGEM				R\$ 346.399,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 346.399,97
4.1.1	Reconformação da plataforma	m²	117896,88	R\$ 0,12	R\$ 14.147,63		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	117.896,88	R\$ 14.147,63
4.1.2	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	11789,69	R\$ 0,67	R\$ 7.899,09		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	11.789,69	R\$ 7.899,09
4.1.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	11789,69	R\$ 1,65	R\$ 19.452,99		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	11.789,69	R\$ 19.452,99
4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	215397,65	R\$ 1,08	R\$ 232.629,46		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	215.397,65	R\$ 232.629,46
4.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11789,69	R\$ 6,13	R\$ 72.270,80		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	11.789,69	R\$ 72.270,80
4.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 652.330,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 652.330,03
4.2.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	18863,50	R\$ 1,65	R\$ 31.124,78		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	18.863,50	R\$ 31.124,78
4.2.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	18863,50	R\$ 13,20	R\$ 248.998,20		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	18.863,50	R\$ 248.998,20
4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	344636,16	R\$ 1,08	R\$ 372.207,05		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	344.636,16	R\$ 372.207,05
4.3	DRENAGEM				R\$ 85.671,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 85.671,73
4.3.1	VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)	M	39298,96	R\$ 2,18	R\$ 85.671,73		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	39.298,96	R\$ 85.671,73
	5-TRECHO 03 - COMPRIMENTO - 21.355,24 m				R\$ 1.267.910,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.267.910,55
5.1	TERRAPLANAGEM				R\$ 410.844,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 410.844,71
5.1.1	Reconformação da plataforma	m²	128131,44	R\$ 0,12	R\$ 15.375,77		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	128.131,44	R\$ 15.375,77
5.1.2	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	12813,14	R\$ 0,67	R\$ 8.584,80		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	12.813,14	R\$ 8.584,80
5.1.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	12813,14	R\$ 1,65	R\$ 21.141,68		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	12.813,14	R\$ 21.141,68
5.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0	265923,99	R\$ 1,08	R\$ 287.197,91		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	265.923,99	R\$ 287.197,91
5.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	12813,14	R\$ 6,13	R\$ 78.544,55		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	12.813,14	R\$ 78.544,55
5.2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 763.956,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 763.956,95



CONVENIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
OBJETO : Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal (TRECHO 01, 02 E 03 na localidade denominada fim da linha) no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO — MA
MUNICÍPIO : SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

EMPRESA CONTRATADA: I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.226.913/0001-38
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 77.3/2025
CONTRATO: 160/2025
CONTRATO DE REPASSE: 969262/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO			PLS DE SERVIÇOS EXECUTADOS							
			QUANT.	UNIT C/ BDI	TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
5.2.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	20501,03	R\$ 1,65	R\$ 33.826,70		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	20.501,03	R\$ 33.826,70
5.2.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m²	20501,03	R\$ 13,20	R\$ 270.613,60		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	20.501,03	R\$ 270.613,60
5.2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	425478,38	R\$ 1,08	R\$ 459.516,65		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	425.478,38	R\$ 459.516,65
5.3	DRENAGEM				R\$ 93.108,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 93.108,89
5.3.1	VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)	m	42710,50	R\$ 2,18	R\$ 93.108,89		R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	42.710,50	R\$ 93.108,89
	TOTAL GERAL				R\$ 2.855.594,95		R\$ 147.983,44		R\$ 273.367,73		R\$ 421.351,17	85,24%	R\$ 2.434.243,78

PLANILHA RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES	
1ª MEDIÇÃO	R\$ 147.983,44
2ª MEDIÇÃO	R\$ 273.367,73
VALOR CONTRATADO	R\$ 2.855.594,95
SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.434.243,78

CONTRATANTE:	ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:	FISCALIZAÇÃO:	CONTRATADA:
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	REPRESENTANTE DA CONTRATADA